

监 理 日 志

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 19 日 星期 一	气候	晴	气温	5-15℃
监理人员动态： 1 人，施工现场巡视，审阅图纸。 施工方人员动态： 施工人员 8 人，管理员 1 人 施工机械动态： 曲臂升降机 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	1、C 仓库加固安装完成 24 组。 2、临时加工区域隅撑、连接件打磨喷漆。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅	王超		