

监 理 日 志

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 23 日 星期 五	气候	晴	气温	8-21℃
监理人员动态： 1 人，施工现场巡视，整理资料。 施工方人员动态： 施工人员 7 人，管理员 1 人 施工机械动态： 曲臂升降机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	1、加固材料喷漆。 2、C 仓库加固安装完成 21 组。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅	王超		