

监 理 日 志

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 31 日 星期 六	气候	晴	气温	7-20℃
监理人员动态： 1 人，施工现场巡视，整理资料 施工方人员动态： 施工人员 5 人，管理员 1 人 施工机械动态： 曲臂升降机 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 组件进场 1 车，17 箱每箱 36 块共 612 块		
施工部位 进度 情况	1、A 仓库加固安装完成 15 组。 2、G 仓库加固安装完成 8 组				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他					