

监 理 日 志

工程名称：广州市天河沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 01 月 03 日 星期 二	气候	多云	气温	10-18℃
监理人员动态： 1 人，施工现场巡视，整理资料			材料进场、见证取样、合格情况： 加固材料进场 280 组。		
施工方人员动态： 施工人员 5 人，管理员 1 人					
施工机械动态： 曲臂升降机 2 台					
施工部位 进度情况	1、G 仓库加固安装完成 23 组。 1、加固材料进场卸车。 2、加固材料喷漆。				
检查发现的问题	加固材料进场卸车时有个别施工人员未戴安全帽。				
处理措施、 意见、结果	通知施工单位管理人员，加强安全管理。				
协调内容或 其他					
记录人	周飞	总监签阅	王超		