

监 理 日 志

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 01 月 07 日 星期 六	气候	晴	气温	13-22℃
监理人员 动态： 1 人，施工现场巡视，整理资料 施工方人员动态： 施工人员 5 人，管理员 1 人 施工机械动态： 曲臂升降机 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 钢梁支撑加固件进场 14 套。		
施工部位进 度情况	1、E 仓库加固安装完成 24 组。 2、A 仓库加固安装完成 20 组。 3、制作车间加固安装完成 8 组。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他					
记录人	周飞	总监签阅	王超		