

监 理 日 志

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 01 月 08 日 星期 日	气候	阴转小雨	气温	13-19℃
监理人员 动态： 1 人，			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 施工人员 5 人， 管理员 1 人					
施工机械动态： 曲臂升降机 2 台					
施工部位进度情况	1、钢梁加固材料喷漆。 2、制作组车间加固完成 20 组。 3、价格区域垃圾清理。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅	王超		