

监 理 日 志

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 02 月 08 日 星期 三	气候	多云	气温	17-22℃
监理单位 动态： 1 人，旁站支架吊装，检查叉车及吊车证件及保险。参加业主组织召开安全进度会议。			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 管理员 1 人，施工人员进场 8 人，					
施工机械动态： 叉车一台， 吊车一台。					
施 工 部 位 进 度 情况	1、支架转运。2、C 仓库支架吊装。3、C 仓库屋顶支架材料分散及安装。				
检 查 发 现 的 问 题	1、C 仓库支架材料吊装警戒带拉舍不规范无警示牌。吊带破损严重。 2、C 仓库屋顶四周围无安全防护栏。				
处 理 措 施、 意 见、 结 果	通知施工单位整改。 下发通知单一份。				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	周飞		总监签阅	王超	