

监 理 日 志

工程名称： 广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 02 月 09 日 星期 四	气候	多云	气温	17-23℃
监理单位 动态： 1 人，旁站 E 仓库组件吊装，检查 吊车证件，整理会议纪要			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 管理员 1 人，施工人员进场 8 人，					
施工机械动态： 叉车一台，吊车一台。					
施 工 部 位 进 度 情况	1、组件转运。2、E 仓库组件吊装。3、E 仓库屋顶组件搬运。				
检 查 发 现 的 问 题	1、E 仓库屋顶四周围安全防护栏未恢复。 2、E 仓库爬梯未加防坠器。				
处 理 措 施、 意 见、 结 果	通知施工单位整改。 下发通知单一份。				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人		周飞		总监签阅	
				王超	