

# 监 理 日 志

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

|                           |  |      |                 |    |        |
|---------------------------|--|------|-----------------|----|--------|
| 日期                        | 2023 年 06 月 03 日 星期 六                          | 气候   | 多云              | 气温 | 26-36℃ |
| 监理人员 动态：1 人，施工现场巡视。       |  |      | 材料进场、见证取样、合格情况： |    |        |
| 施工方人员动态： 施工人员 7 人，管理员 2 人 |  |      |                 |    |        |
| 施工机械动态：无                  |  |      |                 |    |        |
| 施 工 部<br>位 进 度<br>情 况     | 1、H 仓组件调整安装，检修通道支架安装。<br>2、E 仓组件调整安装，检修通道支架安装。 |      |                 |    |        |
| 检 查 发<br>现 的 问<br>题       | 临边护栏安装存在组件阴影遮挡                                 |      |                 |    |        |
| 处 理 措<br>施、意<br>见、结果      | 要求按照设计标准整改，与设计院沟通出具方案                          |      |                 |    |        |
| 协 调 内<br>容 或 其<br>他       |  |      |                 |    |        |
| 记录人                       | 辛国顺  | 总监签阅 | 王超              |    |        |