

监 理 日 志

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 07 月 11 日 星期 二		气候	晴	气温	27-35℃
监理人员动态：1 人，施工现场巡视。				材料进场、见证取样、合格情况： 夹具、支架（导轨）到场。		
施工方人员动态：施工人员 7 人，管理员 1 人						
施工机械动态：无						
施 工 部 位 进 度 情况	1、箱变基础开挖。 2、天润沐阳业主与金风零碳业主到现场视察了解项目事宜。 3、C 仓和 G 仓夹具、支架（导轨）到场吊装至屋面。 4、H 仓和 E 仓逆变器吊装至屋面。					
检 查 发 现 的 问 题						
处 理 措 施、意 见、结果						
协 调 内 容 或 其 他	因箱变基础下方有消防系统与排水沟，需要与厂区沟通协调箱变基础位置。					
记录人		辛国顺		总监签阅		王超