

监 理 日 志

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 07 月 15 日星期 六		气候	晴	气温	26-37℃
监理人员动态：1 人，施工现场巡视。				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 8 人，管理员 1 人						
施工机械动态：挖机一辆						
施 工 部 位 进 度 情况	1、C 仓临边护栏安装。 2、3#箱变、4#箱变基础开挖、钢筋垫层绑扎铺设、箱变基础构造柱钢筋绑扎。 3、3#箱变、4#箱变基础接地极圆钢埋地，接地环网圆钢焊接。 4、3#箱变、4#箱变基础钢筋混凝土垫层浇筑。 5、H 仓和 E 仓组件 EL 检测。					
检 查 发 现 的 问 题						
处 理 措 施、意 见、结果						
协 调 内 容 或 其 他	下发关于高压设备基础施工质量相关事宜监理工作联系单 010，详见监理工作联系单 010。					
记录人		辛国顺		总监签阅		王超