

监 理 日 志

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 07 月 16 日 星期 日	气候	多云	气温	25-35℃
监理人员动态：1 人，施工现场巡视。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：施工人员 9 人，管理员 1 人					
施工机械动态：无					
施工部位进度情况	1、3#箱变、4#箱变基坑淤泥清理、箱变基础构造柱钢筋绑扎。 2、3#箱变、4#箱变基础模板支棱、箱变基础浇筑。 3、H 仓和 E 仓组件安装。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	下发关于做好防御台风（泰利）的安全事宜监理工作联系单 011，详见监理工作联系单 011。 下发关于高压设备基础工序工程暂停令 004，详见工程暂停令 004。				
记录人	辛国顺	总监签阅	王超		