

监 理 日 志

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 09 月 18 日星期 一		气候	多云	气温	25-34℃
监理人员动态：1 人，施工现场巡视。				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 5 人，管理员 1 人						
施工机械动态：叉车一辆，吊车一辆						
施 工 部 位 进 度 情况	1、组件二次倒运。 2、C 仓组件吊装至屋面，组件搬运分散。 3、G 仓组件吊装至屋面，组件搬运分散。					
检 查 发 现 的 问 题						
处 理 措 施、意 见、结果						
协 调 内 容 或 其 他	下发关于组件吊装安全事宜监理通知单 017，详见监理通知单 017。					
记录人		辛国顺		总监签阅		王超