

监 理 日 志

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 11 月 29 日星期 三		气候	多云	气温	17-22℃
监理人员动态：1 人，施工现场巡视，召开腾讯会议，整理会议纪要。				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 8 人，管理员 1 人						
施工机械动态：无						
施 工 部 位 进 度 情况	1、预制舱基础、1#箱变基础砌筑支模。 2、电缆井砌筑刷灰。					
检 查 发 现 的 问 题						
处 理 措 施、意 见、结果						
协 调 内 容 或 其 他	下发关于现场屋面作业停工及设备材料未按时到场事宜监理通知单 021，详见监 理通知单 021。					
记录人		辛国顺		总监签阅		王超