

监 理 日 志

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 12 月 18 日 星期 一	气候	阴	气温	9-15℃
监理单位动态：1 人，施工现场巡视。			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 5 人，管理员 1 人					
施工机械动态：吊车一辆					
施 工 部 位 进 度 情 况	1、C 仓材料设备吊装至屋面。 2、G 仓光伏逆变器支架安装、逆变器安装固定。 3、G 仓光伏逆变器至箱变低压交流电缆敷设。				
检 查 发 现 的 问 题					
处 理 措 施、意 见、结果					
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	辛国顺		总监签阅	王超	