

监 理 日 志

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 12 月 28 日星期 四	气候	晴	气温	11-25℃
监理人员动态：1 人，施工现场巡视。			材料进场、见证取样、合格情况： 广东科源电气股份有限公司干式变压器 到场 3 台, 型号规格： (SCB11-1000/10.5, SCB11-1250/10.5)		
施工方人员动态：施工人员 5 人，管理员 1 人					
施工机械动态：吊车一辆					
施 工 部 位 进 度 情 况	1、H 仓低压交流电缆终端制作, 光伏逆变器接线。 2、E 仓低压交流电缆终端制作, 光伏逆变器接线。 3、G 仓光伏逆变器接线。 4、G 仓光伏直流电缆穿管保护绑扎。 5、C 仓光伏直流电缆穿管保护绑扎。 6、1#箱变、2#箱变、3#箱变到场吊装就位。				
检 查 发 现 的 问 题					
处 理 措 施、意 见、结果					
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	辛国顺		总监签阅	王超	