

## 监 理 日 志

日期: 2022年8月6日

星期: 7

天气: 晴  
气温: 26°-37°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监  
理  
工  
作  
情  
况施  
工  
单  
位

施工内容及进度

施  
工  
情  
况上海  
道发  
能源  
科技  
有限  
公司1号、4号. 做表具侧 测试 验收 - 合格  
女儿墙围框角钢到货已验收合格

1号、4号 设备基础

施工人数 7人

站 内 施 工 人  
员、机械情况

其 它 事 项

本日现场监理人员

王可江

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

## 监 理 日 志

日期: 2022年8月 日

星期: 12

天气: 晴

气温: 28 — 38

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监  
理  
工  
作  
情  
况施  
工  
单  
位

施工内容及进度

施  
工  
情  
况上海  
道发  
能源  
科技  
有限  
公司

施工人员 7 人 - 女儿墙材料切割  
焊接、. 钢丝绳到货、验收合格  
14. 4号 12号吊车

站 内 施 工 人  
员、机械情况

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙强(2)

# 南 昌 市 志

（一九八二年版）  
（一九八二年版）

## 南昌县志

（一九八二年版）  
（一九八二年版）

（一九八二年版）  
（一九八二年版）

## 监 理 日 志

日期: 2022年8月9日

星期: 一

天气: 晴

气温: 28-37℃

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

|                                                     |                                                      |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                          |                                                      |                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况                                    | 施<br>工<br>单<br>位                                     | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度   |
|                                                     | 上海<br>道<br>发<br>能<br>源<br>科<br>技<br>有<br>限<br>公<br>司 | 施工人数 5人, 2人切割, 焊接围板<br>材料, 5号后装导线 |
| 站<br>内<br>施<br>工<br>人<br>员<br>、<br>机<br>械<br>情<br>况 |                                                      |                                   |
| 其<br>它<br>事<br>项                                    |                                                      |                                   |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员                |                                                      | 王强(3)                             |
| 记<br>录<br>人:                                        |                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):              |

# 监 理 日 志

日期: 2022年5月6日

天气: 晴

气温: 28° — 38°

星期: 二

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

|                                                     |                                  |                                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                          |                                  |                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况                                    | 施<br>工<br>单<br>位                 | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                   |
|                                                     | 上海<br>道发<br>能源<br>科技<br>有限<br>公司 | 施工人数: 5人. 5号屋顶安装光伏.<br>下午. 4号屋顶安装光伏. 以焊接围<br>栏材料. |
| 站<br>内<br>施<br>工<br>人<br>员<br>、<br>机<br>械<br>情<br>况 |                                  |                                                   |
| 其<br>它<br>事<br>项                                    |                                  |                                                   |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员                | 王明(2)                            |                                                   |

## 监 理 日 志

日期: 2022年8月11日

星期: 四

天气: 晴

气温: 28°—40°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监  
理  
工  
作  
情  
况施  
工  
单  
位

施工内容及进度

施  
工  
情  
况上海  
道发  
能源  
科技  
有限  
公司

施工人数 8人, 4号吊篮安装。  
用粗材料焊接, 高温调整。  
现场施工时间

站 内 施 工 人  
员、机械情况

其 它 事 项