

监 理 日 志

日期: 2022年8月30日

星期: 一

天气: 阴

气温: 25° — 31°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况			
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度	
	上海 道发 能源 科技 有限 公司	施工10h, 1号吊装组件, 25t吊车一辆.	
站 内 施 工 人 员、机械情况			
其 它 事 项			
本日现场监理人员	王 明 3		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		



监 理 日 志

日期: 2021年8月1日

天气: 阴

星期: 二

气温: 25° — 30°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	施工210人, 小雨上午无施工。 因大风, 停止吊装, 检查支架, 吊 已吊装组件。
站 内 施 工 人 员、机械情况		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	7月13	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



监 理 日 志

日期: 2022年 9月 1日

天气: 晴
气温: 22-28

星期: 二

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况			
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海道发能源科技有限公司	施工10人, 4号改直流线 1号光伏组件.	
	站 内 施 工 人 员、机 械 情 况		
	其 它 事 项		
	今日现场监理人员: 王亚飞		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		



监 理 日 志

日期: 2022年9月2日

星期: 五

天气: 晴

气温: 24-28

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

施
工
单
位

施 工 内 容 及 进 度

上
海
道
发
能
源
科
技
有
限
公
司

② 101. 1号逆变器组件.
现场有部分1号逆变器组件.
脚踏. 脚踏. 2果酸的情况.
已下通知单.

站 内 施 工 人 员、机 械 情 况

其 它 事 项

本 日 现 场 监 理 人 员

记 录 人:

总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

