

监 理 日 志

日期: 2022年 9月 7日

星期: 二

天气: 晴

气温: 26-30℃

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况			
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 道发 能源 科技 有限 公司	日施210人, 吊装1号最后两箱组 件. . 2号吊装组件.	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况			
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员	202/3		
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		



监 理 日 志

日期: 2022年 9月 8日
星期: 12

天气: 晴
气温: 20℃ - 24℃

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况			
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上 海 道 发 能 科 技 有 限 公 司	施2101- 257.吊车一颗、 吊装2号组件、下午吊装3号屋面	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况			
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员	孙 213		
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		



监 理 日 志

日期: 2022年9月9日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20° — 28°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况			
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	上海道发能源科技有限公司	施工10人, 吊车一辆. 吊装2号组件, 上午完成, 下午吊装3号屋面.	
站内施工人员、机械情况			
其它事项			
本日现场监理人员	王明		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		



监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 14 日

星期: 六

天气: 晴
气温: 22 → 24°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况			
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	施工 10 人. 吊车一辆. 吊峰吊装 3 号组件, 下午吊装 5 号组件, 10 号下班停止吊装. 因工期紧张抓紧吊装组件. 并做好安全管理.	
	站 内 施 工 人 员、机 械 情 况		
	其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张明	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

