

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 14 日

星期: 六

天气: 晴
气温: 22° - 24°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	施工 10 人. 吊车一辆. 吊峰吊装 5 号组件, 下午吊装 5 号组件, 10 号下班停止吊装. 因工期紧张抓紧吊装组件. 并做好验收工作. (2)
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王明强	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	




监 理 日 志

日期: 2022年9月11日

星期: 12

天气: 15-28
气温: 22-28

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况			
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	施工内容: 2号逆变器组件... 2号逆变器直流线...	
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况			
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		




监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 12 日

天气: 晴转小雨
气温: .

星期: -
工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况			
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 道发 能源 科技 有限 公司	阴、雷阵雨、安装部分组件支架 完成 安装光伏组件。 下班前做好所有屋面的固定工作。 清理屋面、地面垃圾。	
站 内 施 工 人 员、机械情况			
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		



监 理 日 志

日期: 2022年9月13日

天气: 雨 云

星期: 二

气温: 26° ~ 28°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	12月下午, 到 16日上午, 因台风, 停止施工。
站 内 施 工 人 员、机械情况		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	2022/9/13	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

