

监 理 日 志

日期: 2022年10月3日

星期: 一

天气: 晴

气温: 20 — 30

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况			
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 道发 能源 科技 有限 公司	所有并网柜安装完成。 总包单位把所有工人、材料运回山项目 发电柜。时间3天，现场无人员 施工，总包已跟业主沟通。	
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		
	其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员			
记 录 人: 2022/10/3		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字):	



监 理 日 志

日期: 2022年10月7日

天气: 阴

星期: 五

气温: 15° — 22°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况			
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	阴、施211人、13号楼施2... 2人打孔、3人安装支架、 2人分散导线。	
	站 内 施 工 人 员、机械情况		
	其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	孙明子		
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		



监 理 日 志

日期: 2022年10月8日

天气: 晴

星期: 六

气温: 17° - 23°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	检查吊车司机证件, 要求总包做好 吊装的安全. 检查吊车吊钩.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 道发 能源 科技 有限 公司	晴. 施工11人. 上午安装支架导轨, 下午吊装逆变器. 4号到5号的过墙 桥架. 8吨吊车一台.	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况			
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员	孙明强.		
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		



监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 9 日

星期: 13

天气: 晴

气温: 18℃ — 22℃

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况			
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	晴. 施 210 人. 4 人 固定桥架盖板. 4 人 安装逆变器.	
站 内 施 工 人 员、机械情况			
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员			
记 录 人:	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :		

