

监理工作日记

项目名称:江苏盐铁食品 3.6MWP 分布式光伏发电项目

2022 年 9 月 9 日 星期:五		天气 晴	气温: 20° -28°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员: 12 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	1、 一期夹具安装累计完成 100%，导轨安装 100%。桥架安装 95%，直流电缆敷设 70%。组件安装 25%。 2、 二期:夹具安装 100%导轨安装 80%。运维通道安装 20%。水泥墩吊装完成 100%。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	田在欣	总监签阅	

