

监理工作日记

项目名称:江苏世恒医疗科技有限公司 1.1MWp 分布式光伏项目

2022 年 8 月 14 日 星期: 日		天气: 晴	气温: 29° -38°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 10 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	1、桥架拼接累计完成 70%。 2、导轨安装累计安装完成 95%。 3、直流电缆敷设 40%。 4、并网柜基础制作完成 60%。 5、直流线 M4 头制作。		
检查发现的问题	天气高温有工人微中暑现象		
处理措施、意见、结果	意见:施工时间避开高温时节,合理安排上下班时间,特高温时不上屋顶施工,发放防暑药品和降温饮品。		
协调内容及其它			
记录人	田在欣	总监签阅	

