

监理工作日记

项目名称:江苏世恒医疗科技有限公司 1.1MWP 分布式光伏项目

2022 年 8 月 18 日 星期: 四		天气: 晴	气温: 26° -35°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 12 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	1、桥架拼接累计完成 90%。 2、导轨安装累计安装完成 100%。 3、直流电缆敷设 85%。 4、加固材料制作 15%。		
检查发现的问题	逆变器支架角钢材料与图纸不符		
处理措施、意见、结果	已下整改通知单, 按照设计图纸要求进行整改, 整改后报监理复验。		
协调内容及其它			
记录人	田在欣	总监签阅	

