

监理工作日记

项目名称:江苏世恒医疗科技有限公司 1.1MWP 分布式光伏项目

2022 年 8 月 21 日 星期: 日		天气: 晴	气温: 23° -35°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 13 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	1、加固材料加工制作。 2、直流电缆敷设累计完成 85%。 3、桥架安装累计完成 95%。 4、运维通道安装累计完成 50%。		
检查发现的问题	检测加固材料:C 型钢檩条、角钢斜撑不符合设计图纸要求。		
处理措施、意见、结果	处理措施:不符合要求的材料已责令清场。		
协调内容及其它			
记录人	田在欣	总监签阅	

