

监理工作日记

项目名称:江苏世恒医疗科技有限公司 1.1MWP 分布式光伏项目

2022 年 8 月 6 日 星期: 六		天气: 晴	气温: 29° -37°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 10 人 施工机械动态: 电焊机一台		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	1、夹具今日拼装 10%，已完成总量 85% 2、夹具今日安装 15%。已完成 65%。 3、桁架焊接 95%。 4、桥架拼接 20%。		
检查发现的问题	天气高温有工人微中暑现象		
处理措施、意见、结果	意见:施工时间避开高温时节,合理安排上下班时间,特高温时不上屋顶施工,发放防暑药品和降温饮品。		
协调内容及其它			
记录人	田在欣	总监签阅	

