

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 24 日

天气：多云

星期：日

气温：26~23℃

工程名称：京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查夹具，导轨，组件质量情况，符合设计及规范要求。 2、检查组件安装质量情况，符合设计及规范要求。 3、3#屋面组件安装 50%	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 历 攀 机 电 设 备 有 限 公 司	1、夹具、导轨、组件已全部进场 2、监理人员进场前 3#屋面夹具、导轨已安装完成，组件安装 50% 3、3#屋面组件安装
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	管 理 人 员 1 人 施 工 人 员 9 人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	李 仓 立	
记 录 人： 李 仓 立	总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）：修 智 明	