

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 12 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 28~40℃

工程名称: 京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

监理工作情况	1、检查 3#屋面检修通道导轨切割，安装质量，符合设计及规范要求 2、检查 304 不锈钢软管材料质量，符合设计及规范要求。 3、学习业主手册，查阅图纸	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海历擎机电设备有限公司	1、3#屋面检修通道导轨切割，安装。 2、厂区 1#2#屋面承重问题禁止在上面施工，协商中。 3、304 不锈钢软管进厂
站内施工人员、机械情况	管理人员1人 施工人员7人	
其它事项		
本日现场监理人员	姜旭	
记录人:	姜旭	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):修智明