

监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 17 日

天气：晴

星期：三

气温：26~35℃

工程名称：京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查逆变器支架安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查检修通道材料质量，符合设计及规范要求 3、安全旁站逆变器，角铁，扁铁吊装。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 历 挚 机 电 设 备 有 限 公 司	1、3#屋面逆变器支架安装。 2、厂区 1#2#屋面承重问题禁止在上面施工，协商中。 3、3#屋面逆变器，角铁，扁铁材料吊装。 4、检修通道材料进厂	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员 1 人 施 工 人 员 7 人 吊 车 一 台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：修智明	