

监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 22 日

天气：晴

星期：一

气温：27~37℃

工程名称：京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查走道板安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查组件跨接线安装质量，符合设计及规范要求 3、检查检修通道角铁连接件打孔位置，符合设计及要求 4、检查 1#2#安全围栏支架刷漆位置及工序	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 历 挚 机 电 设 备 有 限 公 司	1、1#2#安全围栏支架刷漆。 2、厂区 1#2#屋面承重问题禁止在上面施工，协商中。 3、检修通道角铁连接件打孔。 4、组件跨接线安装 5、3#屋面走道板安装
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	管理人员1人 施工人员6人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：修智明