

监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 23 日

天气：晴

星期：二

气温：26~37℃

工程名称：京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查走道板安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查 3#组件跨接线搪锡质量，符合设计及规范要求		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 历 挚 机 电 设 备 有 限 公 司	1、3#屋面走道板安装。 2、厂区 1#2#屋面承重问题禁止在上面施工，协商中。 3、3#组件跨接线搪锡	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员1人 施 工 人 员5人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：修智明	