

监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 27 日

天气：小雨

星期：六

气温：24~28℃

工程名称:京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查桥架散料位置，与图纸位置相符。 2、安全旁站桥架吊装		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 历 挚 机 电 设 备 有 限 公 司	1、上午下雨无人施工。 2、厂区 1#2#屋面承重问题禁止在上面施工，协商中。 3、3#屋面桥架吊装和散料	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员 1 人 施 工 人 员 4 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：修智明	