

# 监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 29 日

天气：晴

星期：一

气温：25~30℃

工程名称：京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查桥架夹具安装，与图纸位置相符。 2、检查 3#屋面走道板卡扣紧固情况 3、检查 3#屋面接地扁铁安装质量，符合设计及要求规范 4、检查直流桥架安装质量与位置，符合设计及规范要求	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 历 挚 机 电 设 备 有 限 公 司	1、3#屋面接地扁铁安装 2、厂区 1#2#屋面承重问题禁止在上面施工，协商中。 3、3#屋面直流桥架安装 4、3#屋面走道板卡扣紧固 5、屋面直流桥架夹具安装
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	管理人员1人 施工人员8人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人： 姜旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：修智明	