

监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 31 日

天气：阴

星期：三

气温：21~25℃

工程名称:京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查桥架夹具安装，与图纸位置相符。 2、检查 3#屋面接地扁铁安装位置及搭接情况，符合设计及规范要求 3、检查 3#屋面走道板安装位置，与图纸位置相符 4、检查直流桥架安装质量与位置，符合设计及规范要求		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 历 挚 机 电 设 备 有 限 公 司	1、3#屋面接地扁铁安装 2、厂区 1#2#屋面承重问题禁止在上面施工，协商中。 3、3#屋面直流桥架安装 4、3#屋面走道板安装 5、屋面直流桥架夹具安装	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员1人 施 工 人 员8人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：修智明	