

监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 13 日

天气：中雨

星期：二

气温：21-27℃

工程名称：京能上海天马物流园 1287kWp 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 3#直流电缆敷设位置与组串，符合设计及规范要求 2、检查厂区破路插筋质量及位置，符合设计及规范要求	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 历 挚 机 电 设 备 有 限 公 司	1、3#直流电缆敷设 2、上午下雨无人施工 3、厂区破路插筋
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	管理人员1人 施工人员8人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人： 姜旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 修智明	