

监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 5 日

天气：小雨

星期：一

气温：21~27℃

工程名称:京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 3#屋面走道板安装位置及搭接情况，符合设计及规范要求 2、检查直流桥架安装质量与位置，符合设计及规范要求 3、检查厂区破路位置及质量，符合设计及规范		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 历 挚 机 电 设 备 有 限 公 司	1、3#屋面走道板安装 2、厂区 1#2#屋面承重问题禁止在上面施工，协商中。 3、3#屋面直流桥架安装 4、厂区破路	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		管 理 人 员 1 人 施 工 人 员 8 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 修智明	