

监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 7 日

天气：晴

星期：三

气温：23-30℃

工程名称:京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 3#屋面下墙桥架安装位置情况，符合设计及规范要求 2、检查桥架支架焊接质量及尺寸，符合设计及规范要求 3、检查 3#屋面漏水打胶位置及打胶质量 4、安全旁站高空作业		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 历 挚 机 电 设 备 有 限 公 司	1、3#屋面下墙桥架安装 2、厂区 1#2#屋面承重问题禁止在上面施工，协商中。 3、3#屋面漏水打胶 4、配电房桥架支架焊接	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		管 理 人 员 1 人 施 工 人 员 8 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 修智明	