

# 监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 29 日

星期：五

天气：多云

温度：35/25℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全。 2、审核施工方提交的防疫登记情况。 3、准备监理前期工作。 4、巡视海美丽仓库屋顶加固安装施工，加固 2 根梁总共加固 8 根，只是点焊固定未满焊。 5、H 型钢防腐处理完成 90%、H 型钢加固件下料完成 104 根。 6、加固材料全部到场（1、H 型钢；2、加工件）。 7、召开监理例会。 8、巡视安全，做好安全隐患排查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、防疫和安全等事宜。 2、海美丽仓库屋顶加固安装施工。 3、加工件到货、卸车完成。
其它事项	无安全隐患	
本日现场监理人员	陈渝	
记录人：陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	