

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 02 日

星期：二

天气：多云

温度：35/25℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全。 2、审核施工方提交的防疫登记情况。 3、巡视海美丽仓库屋顶东侧 4—18 柱主梁加固完毕，西侧 8—18 柱主梁加固完毕。 4、巡视料场 H 型钢加固件 2 线成品库 A 区主梁加固工件加工完成 1/2。 5、巡视安全，做好安全隐患排查。	
施工情况	施工 单位	施工内容及进度
	宁波 泰能 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、海美丽仓库屋顶加固安装施工。 3、H 型钢加固件下料。
其它事项	注意事项：1、高温天气施工防中暑。2、曲臂升降车充电区域做好隔离和夜间闪光警示。	
本日现场监理人员		陈渝
记录人： 陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 陈渝