

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 05 日

星期：五

天气：多云

温度：35/25℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全。 2、审核施工方提交的防疫登记情况。 3、巡视海美丽仓库屋顶主梁加固 7 柱，1—18 柱主梁加固完毕（焊缝需要补漆）。 4、巡视二线成品库 A 区主梁拼装 6 柱，共拼装 12 柱，檩条加固 17 条。 5、巡视料场二线成品库主梁工件下料 30 件，檩条加固工件加工钻孔 60 根。 6、巡查过程中发现施工人员未有高空作业证，以下发监理通知单。 7、召开监理例会。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、防疫和安全等事宜。 2、海美丽仓库屋顶加固安装施工。 3、二线仓库屋顶加固安装施工 4、H 型钢加固工件打磨及檩条加工。
其它事项	注意事项：高温作业防中暑	
本日现场监理人员		陈渝
记录人：陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝