

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 11 日

星期：四

天气：多云
温度：35/25℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全。 2、审核施工方提交的防疫登记情况。 3、巡视海美丽仓库屋顶 2 柱檩条加固完毕，顶棚采钢板恢复。 4、巡视二线成品库 A 区、B 区加焊 5 根 。 5、巡视料场檩条加固件下料 35 根，主梁支撑下料 8 根。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、防疫和安全等事宜。 2、海美丽仓库屋顶加固安装施工。 3、二线仓库屋顶加固安装施工。 4、料场檩条加固件及主梁支撑下料。
其 它 事 项	注意事项：高温作业防中暑	
本日现场监理人员		陈渝
记录人： 陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 陈渝