

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 12 日

星期：五

天气：多云
温度：35/25℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全。 2、审核施工方提交的防疫登记情况。 3、巡视海美丽仓库屋顶 2 柱檩条加固完毕，顶棚采钢板恢复。 4、巡视二线成品库 A 区、B 区加焊 6 根 。 5、巡视料场檩条加固件下料 35 根。 6、召开监理例会。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、防疫和安全等事宜。 2、海美丽仓库屋顶加固安装施工。 3、二线仓库屋顶加固安装施工。 4、料场檩条加固件。
其它事项	注意事项：高温作业防中暑	
本日现场监理人员		陈渝
记录人： 陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 陈渝