

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 18 日

星期：四

天气：多云

温度：35/25℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全。 2、审核施工方提交的防疫登记情况。 3、巡视海美丽 5 柱和 16 柱檩条加固完成 20 根，共完成 116 根。 4、检查海美丽 4 柱檩条加固，符合设计要求。 5、巡视二线仓库 B2-B4 柱加固焊接 3 根，C2-C5 柱焊口刷漆完成。 6、巡视料场檩条加固件打孔 35 根。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、防疫和安全等事宜。 2、海美丽仓库屋顶加固安装施工。 3、二线仓库屋顶加固安装施工。 4、料场檩条加固件打孔。
其它事项	注意事项：用电设备做好防雨包括曲臂升降车充电防雨	
本日现场监理人员		陈渝
记录人：陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝