

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 21 日

星期： 日

天气：多云

温度：35/25℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全。 2、审核施工方提交的防疫登记情况。 3、巡视海美丽 5 柱和 16 柱檩条加固完成 20 根，共完成 176 根。 4、巡视二线仓库 B2-B3 柱檩条加固完成 20 根，共完成 70 根。 5、巡视料场檩条加固件打孔 35 根。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、防疫和安全等事宜。 2、海美丽仓库屋顶加固安装施工。 3、二线仓库屋顶加固安装施工。 4、料场檩条加固件打孔。
其 它 事 项	注意事项：用电设备做好防雨包括曲臂升降车充电防雨	
本 日 现 场 监 理 人 员		陈渝
记 录 人： 陈渝		总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 陈渝