

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 26 日

星期：五

天气：多云
温度：35/25℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全。 2、审核施工方提交的防疫登记情况。 3、巡视海美丽 9 柱和 13 柱檩条加固拆瓦。 4、巡视二线仓库 C 区 2-5 柱加固件焊口刷漆。 5、检查海美丽檩 3、4 柱檩条整改，符合图纸要求。 6、巡视料场檩条加固件打孔 35 根。 7、召开监理例会	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、防疫和安全等事宜。 2、海美丽仓库屋顶檩条加固施工及整改。 3、二线仓库屋顶加固件焊口刷漆。 4、料场檩条加固件打孔。
其 它 事 项	注意事项：用电设备做好防雨包括曲臂升降车充电防雨	
本日现场监理人员		陈渝
记录人： 陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 陈渝