

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 06 日

星期：二

天气：多云
温度：35/25℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全。 2、审核施工方提交的防疫登记情况。 3、巡视海美丽加固件刷漆。 4、巡视二线仓库 A 区 A 轴 15-16 柱主梁斜撑拼装及加固焊接完成 2 根、B 区 B 轴 18-19 柱主梁斜撑拼装及加固焊接完成 4 根，C 区 D 轴 20-22 柱主梁斜撑拼装焊接，总共主梁斜撑加固焊接完成 114 根。 5、巡视料场斜撑件下料 10 根及檩条加固件打孔 35 根。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、防疫和安全等事宜。 2、海美丽仓库屋顶檩条加固施工。 3、二线仓库梁斜撑拼装焊接。 4、料场斜撑件下料檩条加固件打孔。
其 它 事 项	注意事项：用电设备做好防雨包括曲臂升降车充电防雨	
本日现场监理人员		陈渝
记录人： 陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 陈渝