

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 16 日

星期：五

天气：多云
温度：35/25℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全。 2、审核施工方提交的防疫登记情况。 3、巡视海美丽仓库：29-30，32-33 共计拼装、加焊主梁支撑 10 根，31 柱屋顶檩条加固。 4、巡视料场檩条加固件打孔 35 根。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、防疫和安全等事宜。 2、海美丽仓库屋顶梁斜撑拼装焊接、檩条加固施工。 3、料场斜撑件下料檩条加固件打孔。
其它事项	注意事项：用电设备做好防雨包括曲臂升降车充电防雨	
本日现场监理人员		陈渝
记录人：陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝