

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 18 日

星期： 日

天气：多云
温度：35/25℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监理 工作 情况	1、检查施工现场安全。 2、审核施工方提交的防疫登记情况。 3、巡视海美丽仓库 30 柱西侧加固完毕封顶中、24 柱以南焊接加固中。 4、巡视料场檩条加固件打孔 35 根。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、防疫和安全等事宜。 2、海美丽仓库梁斜撑拼装焊接、屋顶檩条加固施工。 3、料场檩条加固件打孔。
其 它 事 项	注意事项：用电设备做好防雨包括曲臂升降车充电防雨	
本 日 现 场 监 理 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈 渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 陈渝	