

# 监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 30 日

天气：多云

星期：三

温度：0/3℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全。 2、审核施工方提交的防疫登记情况。 3、巡视海美丽仓库屋铝合金导轨底座摆放安装 400 个，总共安装 1400 个； 4、巡视二线原料电气室至二线转运楼龙门架上焊接电缆桥架支架 6 个，总共焊接 12 个； 5、光伏组件到货 84 箱 2604 块并开箱检查，符合合同要求； 6、巡视安全，做好安全隐患排查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海靖丰建设集团有限公司	1、防疫和安全等事宜。 2、海美丽仓库屋铝合金导轨底座摆放安装； 3、二线原料电气室至二线转运楼龙门架上焊接电缆桥架支架； 4、光伏组件卸车；
其它事项	无	
本日现场监理人员	陈渝	
记录人：陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	