

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 02 日

天气：多云

星期：五

温度：0/3℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全。 2、审核施工方提交的防疫登记情况。 3、巡视海美丽仓库屋铝合金导轨底座摆放安装完成，总共安装 2400 个； 4、巡视 1#、2#并网点焊接电缆桥架支架完成，总共焊接 27 个； 5、巡视海美丽仓库吊装光伏支架完成 6、巡视安全，做好安全隐患排查。 7、召开监理例会；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 靖 丰 建 设 集 团 有 限 公 司	1、防疫和安全等事宜。 2、海美丽仓库屋铝合金导轨底座摆放安装； 3、1#、2#并网点焊接电缆桥架支架； 4、吊装光伏支架；
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 陈渝	